

**Ассоциация Саморегулируемая организации
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»
(Ассоциация СРО «ГССКФО»)**

**Протокол заседания Контрольного
комитета**

г. Махачкала

« 29 » апреля 2021 г.

№ 04

Председательствующий - Мудаев Алигаджи Абдурахманович

Секретарь – Алиева Валентина Дмитриевна

Состав комитета:

1. Мудаев Алигаджи Абдурахманович - Председатель Контрольного комитета;
2. Муртазалиев Хаджимурад Магомедович - член Комитета,
3. Азизов Абукар Гаджиалиевич- член Комитета,
4. Ибрагимов Магомедгаджи Магомедрасулович- член Комитета,
5. Алиева Валентина Дмитриевна - член Комитета

Отсутствовали: Ибрагимов Магомедгаджи Магомедрасулович

Способ проведения голосования: открытый.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов по внеплановым выездным проверкам организаций:
 - ООО «Стройком» ИНН: 0572009459;
 - ООО «ПрофСтройЮг» ИНН: 0573005471;
 - ООО «БИГ-СЕРВИС» ИНН: 0571010155;
 - ООО «КОМПОНО» ИНН: 0524006377;
 - ООО «Строительная компания «ЭРА» ИНН: 0572009113;
2. Рассмотрение материалов по проведению внеплановой выездной проверки касательно несчастного случая в ООО "Нарт" ИНН: 0544017063

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

Начальника КАУ Шерифова А.С., который доложил, что на основании Решения КК № 4 от 19.04.2021г., согласно письма № 3.1-10/104 от 16.04.2021г. от генерального директора Ассоциации СРО «ГС СКФО» Акаева З.Х. по обращению Главы МР «Ботлихского района» Р.Гамзатова были проведены выездные внеплановые проверки организаций:

- **ООО «Стройком» ИНН: 0572009459.** Организация осуществляет строительство пожарного депо на два выезда в с. Рахата Ботлихского района, сумма контракта - 12 232 432.70 руб. Сроки строительства с 02.11.2020г. по 31.12.2021г. В ходе проверки было установлено отставание от графика строительства. На заседании Контрольного комитета

присутствовал Генеральный директор организации Магомедов Ахмед Садикович. Отставание от графика строительства он объяснил несоответствием ПСД в части строительства фундаментов и переносе объекта строительства на другое место. На данный момент организация обратилась к Заказчику с просьбой выдать в производство работ скорректированную рабочую документацию с новой привязкой к местности с указанием репера для переноса основной отметки на нулевую отметку объекта. При получении ПСД работа будет продолжена и завершена в срок до 15.12.2021г..

- **ООО «ПрофСтройЮг» ИНН : 0573005471** . Организация осуществляет строительство канализации в местности «Бакбура с. Ботлих. Сумма контракта - 9 498 686.00 руб. Сроки строительства с 29.09.2020г. по 31.05.2021г.

Заказчик - МБУ «УЖКХ» МР «Ботлихский район» неоднократно уведомлял руководителя ООО "ПрофСтройЮг" об отставании от календарного графика выполнения строительно-монтажных работ по объекту (предписания от 02.03.2021г.; 09.03.2021г.; 19.03.2021г. и др.).

На заседании Контрольного комитета присутствовали: главный инженер организации Сайдудинов А.А. , прораб данного объекта - Мухтаров Р.Н., юрист организации – Исаев Р.М., которые объяснили отставание от графика тем, что Заказчиком не согласованы и не решены с проектной организацией ряд существенных упущений в проектной документации, выявленные в ходе строительства объекта (письмо в адрес КК исх. № 21/04-02 от 24.04.2021г. прилагается)

- **ООО «БИГ-СЕРВИС» ИНН: 0571010155**- ремонт автомобильной дороги Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка на участке км 148 – км 158; . Сумма контракта - 82 109 618.00 руб. Сроки строительства с 20.07.202г. по 25.07.2021г. Отставание от графика производства работ не наблюдается. Все замечания представлены в Акте внеплановой выездной проверки № 165 В от 23.04. 2021г.. Срок устранения замечаний до 20.05.2021г.

- **ООО «КОМПОНО» ИНН : 0524006377** – выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Школа на 400 мест в с. Рахата Ботлихского района Республики Дагестан»; Сумма контракта - 225 339 470.00руб. Сроки строительства с 02.03.2020г. по 30.04.2021г. На момент проверки на объекте строительно-монтажные работы не велись (кроме облицовки фасадов). На заседании КК присутствовал мастер ООО "КОМПОНО" и глава администрации с. Рахата Сахрутулаев М.Ю., которые объяснили, что несколько месяцев Заказчик не оплачивает выполненные объемы работ, в связи, с этим подрядчик не может выплатить заработную плату рабочим.

- **ООО «Строительная компания «ЭРА» ИНН: 0572009113** - выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Водоснабжение с. Миарсо Ботлихского района РД». Сумма контракта- 17 391 129,00 руб. Сроки строительства с 07.07.2020г. по 30.11.2020г.

При выполнении строительно-монтажных работ на данном объекте, возникли проблемы. Не было должного оформления документов по частичному выполнению работ, не были представлены соответствующие документы о выполнении работ по строительству резервуаров. На сегодняшний день все проблемные вопросы сняты и работы возобновлены. В ближайшие сроки руководители организации ООО СК «Эра» обязуются обеспечить водой население с. Миарсо Ботлихского района РД.

РЕШИЛИ:

- ООО «Стройком» ИНН: 0572009459 - продлить срок устранения замечаний до 20.05.2021г.
- ООО «ПрофСтройЮг» ИНН: 0573005471 - передать в Дисциплинарную комиссию для принятия решения.
- ООО «БИГ-СЕРВИС» ИНН: 0571010155- продлить срок устранения замечаний до 20.05.2021г.
- ООО «КОМПОНО» ИНН: 0524006377- передать в Дисциплинарную комиссию для принятия решения.
- ООО «Строительная компания «ЭРА» ИНН: 0572009113 - продлить срок устранения замечаний до 20.05.2021г.

Итоги голосования: «за» - 4 голосов «против» - 0 голосов, «воздержалось» -0 голосов

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали: Начальника КАУ Шерифова А.С., который доложил, что, в организации, члена Ассоциации - **ООО "Нарт" ИНН: 0544017063, при строительстве внутрипоселковых сетей канализации с. Тухчар, с. Новолакское на объекте: «Первая очередь объекта «Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района» , произошел несчастный случай со смертельным исходом.**


Контрольным комитетом была назначена внеплановая выездная проверка . При проведении выездной проверки 12.11.2020г. по случаю гибели рабочих Омарова У.А. и Алиханова Ш.Х., с выездом на объект было выяснено, что работы проводились на глубине 1,87м от поверхности земли, без наличия утвержденного в установленном порядке проекта производства работ (ППР), что является грубейшим нарушением требований п.5.7.4 СП48.13330.2021 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01.2004г.

РЕШИЛИ:

- **ООО "Нарт" ИНН: 0544017063** - передать в Дисциплинарную комиссию для принятия решения.

Итоги голосования: «за» - 4 голосов «против» - 0 голосов, «воздержалось» -0 голосов

Председательствующий



А.А. Мудаев

Секретарь

Алиева В.Д.